

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской
области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
от 05.06.2018 № 60-ОД

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«17» ноября 2020 года

Производственно– строительная фирма Общество с ограниченной ответственностью «Белстройинвест», именуемая в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)

в лице Генерального директора Александра Петровича Коржаева, действующего на
(должность, Ф.И.О.)

Основании Устава с одной стороны, и
(Устава, доверенности или паспорта)

Администрация муниципального образования «Велижский район», именуемая в
дальнейшем «Заказчик»,
(наименование)

в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Галины
Александровны Валиковой, действующего (ей) на основании
(должность, Ф.И.О.)

Устава муниципального образования «Велижский район», с другой стороны,
(Устава, доверенности)

во исполнение муниципального контракта от «08» мая 2020 г. №
0163300032920000025_98397 на выполнение работ по Благоустройству дворовой
территории по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. Энгельса 1а, 1в, 1г.
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 3 муниципального контракта с «08» мая 2020 г. по «17» ноября 2020 г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№	Наименование вида Работ	Краткое описание Работ	Единица измерения	Количество Работ	Количество выполненных работ по факту	Стоимость Работ, руб., в том числе НДС () (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)

1	Ремонт дворового проезда	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей.	Кв.м	1363	1420	
2	Установка бортовых камней	БР-100.30.15	Шт.	328	328	
3	Демонтаж мелких конструкций	Подоконники, сливы, парапеты и др.	Шт.	18	18	
4	Установка скамеек	Скамья бульварная	Шт.	18	18	
5	Установка урн	Урна металлическая (опрокидывающиеся)	Шт.	18	18	
6	Установка светильников	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 с скронштейном	Шт.	3	3	
Итого					1604132	

3. Указанные Работы выполнены с нарушением срока контракта.

4. По объему и качеству результата выполнения Работ претензий не имеется (имеется) _____

(нужное подчеркнуть)

5. В результате осмотра Работ недостатки не выявлены (выявлены)

(нужное подчеркнуть)

при осмотре асфальто-бетонного покрытия обнаружены поверхностные трещины на участке 0,5 м² около дома № 12. Подрядчику дано указание исправить дефект при наступлении благоприятных погодных условий

6. Согласно муниципального контракта общая стоимость выполненных Работ

составляет 1604132 (один миллион шестьсот четыре тысячи сто тридцать два рубля 00 копеек).



6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

7. Приложение:

- фотоматериалы;
- акты скрытых работ;
- сертификаты на материалы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:


_____/ Г. А. Валикова /
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. 

Подрядчик:


_____/ А. П. Коржаев /
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. 