

Приложение № 1  
к приказу Департамента Смоленской  
области по строительству и  
жилищно-коммунальному хозяйству  
от 05.06.2018 № 60-ОД

### АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«17» ноября 2020 года

Производственно– строительная фирма Общество с ограниченной ответственностью «Белстройинвест», именуемая в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице Генерального директора Александра Петровича Коржаева, действующего на  
(должность, Ф.И.О.)

Основании Устава с одной стороны, и

(Устава, доверенности или паспорта)

Администрация муниципального образования «Велижский район», именуемая в  
дальнейшем «Заказчик»,

(наименование)

в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Галины  
Александровны Валиковой, действующего (ей) на основании

(должность, Ф.И.О.)

Устава муниципального образования «Велижский район», с другой стороны,

(Устава, доверенности)

во исполнение муниципального контракта от «08» мая 2020 г. №  
0163300032920000026\_98397 на выполнение работ по Благоустройству дворовой  
территории по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского  
д.161,163,165а, 167.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 3 муниципального контракта с «08» мая 2020 г. по «17» ноября 2020 г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№	Наименование вида Работ	Краткое описание Работ	Единица измерения	Количество Работ	Количество выполненных работ по факту	Стоимость Работ, руб., в том числе НДС ( ) (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)

1	Ремонт дворового проезда	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей.	Кв.м	1976,5	2189,5	
2	Установка бортовых камней	БР-100.30.15	Шт.	229	229	
		БР-100.20.8	Шт.	340,3	340,3	
3	Демонтаж мелких конструкций	Подоконники, сливы, парапеты и др.	Шт.	44	44	
4	Установка скамеек	Скамья бульварная	Шт.	22	22	
5	Установка урн	Урна металлическая (опрокидывающиеся)	Шт.	22	22	
6	Установка контейнерной площадки	Площадка для контейнеров ТКО бетонная 4,5*1,5	Шт.	2	2	
7	Установка светильников	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 с скронштейном	Шт.	3	3	
Итого					2208449	

3. Указанные Работы выполнены с нарушением срока контракта.

4. По объему и качеству результата выполнения Работ претензий не имеется (имеется) всего 9.1650 (вместо 9.167) имеется незначительное скопление  
(нужное подчеркнуть)

вода на проезде при выведении атмосферной влаги

5. В результате осмотра Работ недостатки не выявлены (выявлены)

(нужное подчеркнуть)

подрядчику указано на устранение замечаний по п.4 при  
получении благоприятных условий, но не позднее 15.05.2021 года

6. Согласно муниципального контракта общая стоимость выполненных Работ составляет 2208449 (два миллиона двести восемь тысяч четыреста сорок девять рублей 00 копеек).


6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.


7. Приложение:

- фотоматериалы;
- акты скрытых работ;
- сертификат на материалы.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

  
(подпись) /Г.А. Валикова /  
(Ф.И.О.)

М.П. 

Подрядчик:

  
(подпись) /А.П. Коржаев /  
(Ф.И.О.)

М.П. 